



施工图纸修改联系单

序号: 01

工程名称	公园路绿化及森林公园水系提升工程		工程编号	20-81
项目			图号	
修改原因	招标前, 图纸答疑及补充说明。			
修改内容	1、原有园路范围均需拆除至原素土夯实层后新建; 园桥拆除重建, 只保留两侧桥台基础, 其余部分均需拆除。 2、总平面图 Z-A-1, 驳岸改造, 仅改造招标范围东北一侧岸线。 3、预留通道需要铺设草坪, 工程量已含在森林公园改造苗木表内, 草坪种类为中华结缕草, 满铺。 4、施工图 X-2, 2.0 米园路需要护脚, 为 C20 混凝土, 尺寸详见: 2.0 米园路断面。 5、分幅示意图 Z-0 中浅水区水域需清淤, 并露出河底卵石, 面积暂按 A 区域的 70% 计入; 其它区域为深水区, 深水区域河底均翻铺, 作法如下: 外购 200 厚粘土打底, 然后利用原场地内老淤泥 100 厚罩面。 6、驳岸 3、驳岸 4 中所用景石均为利用现场已有景石, 按照图示要求摆放。 7、月季 (小桃红), 50*50cm 丛植, 苗木规格如下: 10 株/丛, 10-15 株/盆, 5-7 盆/m²。 8、金丝桃规格为冠幅 50cm, 高度 40cm。 9、本工程所用金桂均为独杆。 10、1.5M 园路具体做法, 参照 2.0M 园路做法, 取消路面两侧 30CM 宽的卵石镶嵌, 路面宽度调整为 1.4M。 11、水生植物技术要求: 改良刺苦草, 为驯化后的矮生品种; 所有沉水植物均需选用本地 (江、浙、沪、皖) 驯养品种。			
	设计:	审核:	工程负责人:	
建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	
代表签字、公章:	代表签字、公章:	代表签字、公章:	代表签字、公章:	
 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	

附注: 此单一式四份: 建设、施工、监理单位各执一份, 本设计单位自存一份。
 编号: QR-7.3-08 版次: A/1